



Aktuālā informācija par katastrofu pārvaldības centru būvniecību (30.09. - 11.10.2024.)

Publicēts: 09.10.2024.

Katastrofu pārvaldības centru būvniecība (30.09. - 11.10.2024.) (1)		
Izpildītājs	Objekts	Paveiktie darbi
-	DAGDA, ILŪKSTE	20.09.2024. – izsludināta sarunu procedūra "Nepabeigto VUGD depo ēku būvdarbi Dagdā un Ilūkstē", ID Nr. IeM NVA 2024/106. 02.10.2024. iesniegti divi piedāvājumi, notiek vērtēšana. 07.10.2024. aizvadīta iepirkuma komisijas sēde. Nākošā sēde 11.10.2024.
SIA "Pilsbūve"	AIZPUTE	02.10.2024. Dienvidkurzemes novada būvvalde veikusi izmaiņas būvatļaujā, nosakot objektā galveno būvdarbu veicēju SIA "Pilsbūve". Saskaņots būvtafeles makets. Iesniegts kadastrālas uzmērīšanas lietas pieteikums. 03.10.2024. parakstīts būvlaukuma PN akts un parakstīts akts par skaitītāju rādījumu nodošanu Izpildītājam. Iekārtots būvlaukums – atvesti vagoni, konteineri. Uzsākta būvlaukuma attīrīšana no būvgružiem un teritorijas labiekārtošanas darbi.
SIA "Pillar Contractor"	KANDAVA	27.09.2024. veiktas izmaiņas būvatļaujā. Noslēgts līgums ar apakšuzņēmēju par labiekārtošanas darbu veikšanu. Notiek līgumu slēgšana ar apakšuzņēmējiem (AVK, ventilācija u.c.). 08.10.2024. uzsāks būvdarbus. Sāks ar teritorijas labiekārtošanu, bruģa ieklāšanu.
SIA "Woltec"	SAULKRASTI	25.09.2024. iesniegta dokumentācija BUN izpildei. Gaida būvvaldes lēmumu. Izpildītājam jāprecizē 03.10.2024. būvsapulcē izskatītais PN akts. Izpildītājs slēdz līgumus ar piesaistītajiem apakšuzņēmējiem. Šonedēļ notiks visu iepriekš izbūvēto tīklu pārbaude.
	RŪJIENA	03.10.2024. Valmieras novada būvvalde veikusi izmaiņas būvatļaujā, nosakot objektā galveno būvdarbu veicēju SIA "WOLTEC". Izpildītājam jāprecizē 03.10.2024. būvsapulcē izskatītais PN akts. Trešdien notiks visu iepriekš izbūvēto tīklu pārbaude. Norisinās smilts un šķembu piegāde, kā arī grīdu izbūve.
-	LIEPĀJA, SALACGRĪVA, VIĻĀNI, ALSUNGA	Atklāts konkurss "Katastrofu pārvaldības centru Liepājā, Alsungā, Viļānos un Salacgrīvā būvdarbi" (ID Nr. IeM NVA 2024/78). Piedāvājumu atvēršana - 18.09.2024. Iesniegti: 1.daļā (Liepāja) – 5 piedāvājumi; 2.daļā (Salacgrīva) – 8 piedāvājumi; 3.daļā (Viļāni) – 5 piedāvājumi; 4.daļā (Alsunga) – 5 piedāvājumi. 24.09.2024. un 27.09.2024. iepirkuma komisijas sēdes. Norisinās piedāvājumu vērtēšana. Uzdoti jautājumi pretendentiem. Atbildes jāiesniedz 09.10.2024. (ieskaitot). 10.10.2024. notiks iepirkuma komisijas sēde.
KUUM & PC	DAUGAVPILS	Izskatīšanai iesniegta septembra izpilde. Uzlikta 1.kārta asfalta Siguldas ielā. Turpinās iekšējie apdares darbi, teritorijas apzaļumošanas darbi, veic nojumes montāžu un garāžas daļā montē ventilācijas sistēmu. Uzsākti flīzēšanas darbi auto skalošanas zonā. Šonedēļ plāno veikt apkures sistēmas pārbaudi un dūmgāzes nosūces iekārtas piegādi.
	LĪVĀNI	Izskatīšanai iesniegta septembra izpilde. Pabeigta jumta izbūve, palika notekas un parapets. Turpinās bruģēšanas darbi, fasādes apdares darbi, labiekārtošana, iekšējo tīklu izbūve un grīdas betonēšana. Uzsākti apdares darbi iekšpusē, krāsošanas darbi, karkasa starpsienu montāža, siltummezgla izbūve un logu ailu apdare
	MADONA	Izskatīšanai iesniegta septembra izpilde. Aizbetonēti pamati nojumei. Turpinās jumta izbūves darbi, labiekārtošanas darbi, starpsienu mūrēšanas darbi. Šonedēļ plāno uzsākt fasādes apdares darbus.

Saistītās tēmas

[Informācija presei](#) [Katastrofu pārvaldības centri](#) [Jaunumi](#)

<https://www.nva.iem.gov.lv/lv/jaunums/aktuala-informacija-par-katastrofu-parvaldibas-centru-buvniecibu-3009-11102024>