



Aktuālā informācija par katastrofu pārvaldības centru būvniecību (10.06. - 16.06.2025.)

Publicēts: 19.06.2025.

 Katastrofu pārvaldības centru būvniecība (10.06. – 16.06.2025.) (1)			
Izpildītājs	Objekts	PABEIGTIE OBJEKTI	
SIA "Structum"	ILŪKSTE	07.02.2025. objekts pieņemts. Lietotājiem nodots 21.05.2025.	
	DAGDA	22.01.2025. objekts pieņemts. Lietotājiem nodots 06.05.2025.	
SIA "Pilsbūve"	AIZPUITE	12.02.2025. objekts pieņemts no Pasūtītāja un nodots lietotājam martā.	
SIA "Pillar Contractor"	KANDAVA	01.04.2025. objektu sākuši lietot divi lietotāji - VUGD un VP	
SIA "Woltec"	SAULKRASTI	04.04.2025. būvdarbi pieņemti un objekts nodots Pasūtītājam. Lietotājiem plānots nodot jūnija mēnesī.	
	RŪJĪENA	25.04.2025. saņemts būvvaldes akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā. Lietotājiem plānots nodot jūnija mēnesī.	
KUUUM & PC	DAUGAVPILS	30.01.2024. objekts pieņemts ekspluatācijā un 07.02.2025. objekts nodots Pasūtītājam. Objekts lietotājiem nodots 24.04.2025.	
	LIVĀNI	27.03.2025. būvdarbi pieņemti un objekts nodots Pasūtītājam. 19.06. tiks pilnībā nodots lietotājiem.	
	MADONA	14.04.2025. būvdarbi pieņemti un objekts nodots Pasūtītājam. Pilnībā nodots lietotājiem.	
Izpildītājs	Objekts	BŪVniecības stadijā esošo objektu darba progress	Identificētie riski
AS "UIPB"	LIEPĀJA	Darbu apjomu izpilde no sākuma: Vispārējie celtniecības darbi - 34.48 % Iekšējie inženiertīkli – 0.76% Ārējie inženiertīkli – 65.85% Pabeigtie darbi: Veikta PVC konstrukciju montāža; Veikta trapu izbūve; Veikta EST trases izbūve; ELT stabiem veikta pamatpju izbūve; Veikta grīdas stiegrošana garāžas zonā un automazgātuvēs zonā; Veikta logu montāža; Veikta ārējās alumīnija konstrukcijas montāža; Veikta kronšteinu montāža fasādei. Plānotie darbi: Uzsākta fasādes siltināšana; Notiek starpsienas mūrēšana; Notiek logu montāža; Notiek grīdas gatavošana betonēšanas darbiem garāžas zonā; Notiek grīdu betonēšana; Notiek jumta darbi; Notiek iekšējo starpsienu mūrēšanas darbi; Notiek bruģēšanas darbi; Notiek Aquadrain izbūve.	-
	ALSUNGA	Darbu apjomu izpilde no sākuma: Vispārējie celtniecības darbi - 34.80% Iekšējie inženiertīkli – 1.06% Ārējie inženiertīkli – 86.89% Pabeigtie darbi: Veikta bortu montāža pie dīķa; Veikta grīdu betonēšana, izņemot garāžas zonu; Izbūvēti trapi dušām. Plānotie darbi: Notiek jumta darbi; Uzsākti bruģēšanas darbi; Notiek jumta darbi; Objektā tiks piegādāti siltumizolācijas materiāli.	-
SIA "Sanart"	SALACGRĪVA	Ir veikta starpsienu un grīdu izbūve, kā arī iekšējās ventilācijas sistēmas montāža. Turpinās fasāžu apdares plākšņu montāža, teritorijas betona apmaļu izbūve, uzsākta iekšējo logu aiju izbūve un palodžu montāža, kabeļtrepju izbūve garāžas zonā. Veikta ventiekārtu un siltumsūkņa montāža uz jumta. Nākamnedēļ plānots turpināt betona apmaļu izbūvi, sienu apdari, iekšsienu imūrēšanu, saules paneļu montāžu. Būvdarbu tehnoloģija tiek ievērota. Atkāpes no projekta nav konstatētas. Fasādes lokšņu defekti ir novērsti.	Kavējumu nav, darbi norit saskaņā ar grafiku.
SIA "Pillar Contractor"	VIļĀNI	Izpilde – Izpildītājs apsteidz grafiku par 2-3 nedēļām. Izpildītājs informē, ka ir pabeigti jumta darbi, ārējo logu ārējo aiju apdare, ārējo inženiertīklu izbūve (izņemot ūdens dzīļurbuma izbūvi). Turpinās iekšsienu mūrēšana, bruģēšanas darbi, sienu un griestu gruntēšana, labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi. Turpinās darbi pie ventilējamās fasādes. Uzsākta ģipškartona starpsienu izbūve. Uzsākta iekšējo inženiertīklu izbūve – sagatavošanas darbi apkures, ventilācijas sistēmu izbūvei. Būvdarbu tehnoloģija tiek ievērota, atkāpes no projekta, defekti un darba drošības pārkāpumu nav konstatēti.	Izpildītājs darbus veic saskaņā ar grafiku.

<https://www.nva.iem.gov.lv/lv/jaunums/aktuala-informacija-par-katastrofu-parvaldibas-centru-buvniecibu-1006-16062025>